



ANALISI DEL PREZZO NP02					
	DESCRIZIONE				
	Costo di fornitura e trasferimento franco cantiere dei loculi prefabbricati				
	ANALISI DEL PREZZO				
	Prezzo desunto da richiesta preventivo a ditta specializzata.				
	LOCULI D2 mis.int 230/240xh70xl75				140,00
	Spese Generali	9,1%	140		12,73
	Utile d'Impresa	10%	152,73		15,27
	PREZZO COMPLESSIVO			cadauno	€ 168,00

ANALISI DEL PREZZO NP03					
	DESCRIZIONE				
	Costo di fornitura e trasferimento franco cantiere degli ossari prefabbricati				
	ANALISI DEL PREZZO				
	Prezzo desunto da richiesta preventivo a ditta specializzata.				40,00
	Spese Generali	9,1%	40		3,64
	Utile d'Impresa	10%	43,64		9,36
	PREZZO COMPLESSIVO			cadauno	€ 48,00

ANALISI DEL PREZZO NP05					
	DESCRIZIONE				
	Realizzazione impianto elettrico per illuminazione votiva loculi e ossari				
	ANALISI DEL PREZZO				
1	MATERIALI E NOLI	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	materiali di consumo (Tubo protettivo flessibile, conduttori in rame per BT, Cassetta di derivazione in materiale isolante con imbocchi predisposti per tubi murati, Punto di allacciamento utenza incassato, plafoniera, lampada, ecc...)	a corpo	1,00	€ 43,00	€ 43,00
	<b>Totale materiali e noli</b>				<b>€ 43,00</b>
2	MANODOPERA (spese generali e utili inclusi)	U.M.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	operaio specializzato elettricista	ore	0,52	€ 30,00	€ 15,50
	<b>Totale manodopera</b>				<b>€ 15,50</b>
3	SPESE GENERALI (su 1+2)		13%	€ 58,50	€ 7,61
	<b>Totale spese generali</b>				<b>€ 7,61</b>
4	UTILE D'IMPRESA (su 1+2+3)		10%	€ 66,11	€ 6,61
	<b>Totale utile d'impresa</b>				<b>€ 6,61</b>
	PREZZO COMPLESSIVO UNITARIO (1+2+3+4)			a corpo	€ 72,72
	Il prezzo medio complessivo unitario è stato moltiplicato per 55 (45 loculi e 10 ossari)				
	PREZZO COMPLESSIVO (1+2+3+4) x 55				a corpo € 4'000,00

ANALISI DEL PREZZO NP08					
	DESCRIZIONE				
	Costo trasporto loculi prefabbricati				
	ANALISI DEL PREZZO				
	Prezzo desunto da richiesta preventivo a ditta specializzata.				
	PREZZO COMPLESSIVO	a corpo			€ 600,00

Prezzo del trasporto verso cantiere di alagna lomellina € 300,00 per autotreno esclusa - nb : un autotreno trasporta 28 loculi. Quindi essendo i loculi in n.45 e gli ossari in n. 10, necessitano almeno n.2 autotreni per una cifra complessiva pari a: Prezzo tot = 300 x 2 = € 600,00

ANALISI DEL PREZZO NP09					
	DESCRIZIONE				
	Costo posa loculi prefabbricati				
	ANALISI DEL PREZZO				
	Prezzo desunto da richiesta preventivo a ditta specializzata.				
	PREZZO COMPLESSIVO	a h			€ 100,00